

आ.व. २०७४/७५ मा संचालित यस मालिका गाउँपालिका वडा नं १ अन्तर्गतका विभिन्न शिर्षकका योजनाहरूको विवरण

क्र.सं.	योजना को क्षेत्रगत विवरण	योजना तथा कार्यक्रमको विवरण	जंफ gDj/	विनियोजित रकम	जनश्रमदान	जम्मा लागत	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	पहिलो पेशकी	दोस्रो पेशकी	जम्मा भुक्तानी	अध्यक्ष	कोषाध्यक्ष	सचिव	कैफियत
१	आर्थिक क्षेत्र	निस्कोट गाउँ देखि गिदलवाही ताल पथमार्ग निर्माण तथा ताल संरक्षण	१	५५००००	४५१९९	५९५१९९	२०७४।१०।०३		३६२२५०	०	३६२२५०	नरेश पुन	जालमाया पुन	सुजिन्द पुन	
	आर्थिक क्षेत्र	धरेलु कृषि औजार खरिद	१	५००००	०	५००००	२०७४।०९।१४	२०७४।०९।२३	५००००	०	५००००	झकमाया घर्ती	नरेश घर्ती	फगामी	सम्पन्न
	सामाजिक विकास	सोलार बत्ती जडान	१	१०००००	०	१०००००	२०७४।०९।०४	२०७४।०९।२३	१०००००	०	१०००००	सरस्वती सापकोटा	तालकुमारी केडेल	बालकृष्ण सापकोटा	सम्पन्न
		फोहोर मैला निक्रण कार्यक्रम	१	५००००	०	५००००	२०७४।१२।२५					पूर्णराज सापकोटा	जानु सापकोटा	जिवलाल जैसी	
२	सामाजिक विकास	निस्कोट मावि ३ लाइवरी स्थापना	१	२५००००											
४	सामाजिक विकास	खामरीवाङ मिल्थुंगा खोला खानेपानी	१	२०००००	१४९११.५६	२१४९११.५६	२०७४।०९।२०	२०७४।११।१८	२०००००	०	२०००००	सिंह व.पुन	जानमाया पुन	नरमाया पुन	सम्पन्न
५	सामाजिक विकास	खवाङ देउराली खानेपानी	१	१०००००	२२५३६.९२	१२२५३६.९२	२०७४।०९।२०	२०७४।१२।१०	१०००००	०	१०००००	तम व.पुन	हरिकुमारी पुन	विमल पुन	सम्पन्न
६	पूर्वाधार विकास	दरवाङ निस्कोट मोटरवाटो स्तरोन्नति	१	२११२८७७	३१२१९८.१६	२४२४८६.१६	२०७४।०९।२०		६३००००	०		पृथ्वी पुन	कौमती घर्ती	द बहादुर पुन	
७	पूर्वाधार विकास	सिस्दी हुदै बेरा अखरोट अर्जन जोड्ने मोटरवाटो	१	१००००००	६३५४९१.२४	१६३५४९१.२४	२०७४।०९।२१	२०७४।११।२१	१००००००	०	१००००००	कमल पुन	तालमाया घर्ती	चन्द्र व.पुर्जा	सम्पन्न
८	पूर्वाधार विकास	दरवाङ निस्कोट हुदै रम सडक	१	३०००००											
९	पूर्वाधार विकास	वडा कार्यालय जग्गा खरिद	१	७०००००											
१०	पूर्वाधार विकास	निस्कोट मावि पोखरा	१	१५००००	१६५४५.७३	१६६५४५.७३	२०७४।११।२९					दिपक पुन	कुशल घर्ती	तिर्सना पुन गुरुङ	
११	पूर्वाधार विकास	जनबगरण प्रावि खेलमैदान स्मर्त	१	१०००००	३०५५०.९१	१३०५५०.९१	२०७४।१२।०४					जेम व.पटेल	दिलमाया गोतामे	हर्कमान गोतामे	
१२	पूर्वाधार विकास	सरस्वती प्रावि खेलमैदान घेराउ	१	५००००	१२४४८.६४	६२४४८.६४	२०७४।०९।२०	२०७४।११।३०	५००००	०	५००००	व.घर्ती मगर	रविना पुन	शेर व.पुन	सम्पन्न
१३	पूर्वाधार विकास	जनकिरण बाल शौला पोखरा	१	५००००	२३२८९.५४	७३२८९.५४	२०७४।१२।०४					केशव पुन	धनमाया दमाई	खक व.दमाई	
१४	पूर्वाधार विकास	बराही ताल अगम समूह शौचालय निर्माण	१	१०००००	१००११८.२३	२००११८.२३	२०७४।०९।२१	२०७४।११।०७	१०००००	०	१०००००	जैसरा घर्ती	हरिकला खत्री	भूमिका पुन	सम्पन्न
१५	पूर्वाधार विकास	शिशुकल्याण प्रावि घेरावर	१	१०००००	२०१३७.५३	१२०१३७.५३	२०७४।०९।२५	२०७४।०९।०५	१०००००	०	१०००००	हस्त व.पुन	नरु घर्ती	जग व.पुन	सम्पन्न
१६	पूर्वाधार विकास	निस्कोट गाउँ फाँट ढल निकास	१	१०००००	४३६१६	१४३६१६	२०७४।११।२९					ईन्द्रमान वि.क.	दुर्गा पुन	कुमारी पुन	
१७	पूर्वाधार विकास	बतासे मितुङ खोला अस्थायि पुल निर्माण	१	१५००००											
१८	पूर्वाधार विकास	केन्द्रिय विपुतिकरण विस्तार	१	१२०००००	१२०९१४.४८	१३२०९१४.४८	२०७४।१२।०४					द व.पुन	नरु घर्ती मगर	मनप्रसाद वि.क.	
१९	पूर्वाधार विकास	पोसेम खोला पेट्रसेट र निस्कोट रम खोला पेट्रसेटमर्मत	१	५००००											
२०	वातावरण तथा शिष्ट व्यवस्थापना	सिस्दी खोटी बस्ती संरक्षण	१	१५००००	१८१६९.३६	१६८१६९.३६	२०७४।१२।०१	२०७४।१२।१३	१५००००	०	१५००००	भ व.पुन	नरदेवी पुन	सोमनाथ आचार्य	सम्पन्न
२१	वातावरण तथा शिष्ट व्यवस्थापना	साडेबोट बस्ती संरक्षण	१	१५००००	१८१६९.१६	१६८१६९.१६	२०७४।१२।०४					भक्त व.पुन	तेजिना पुन मगर	दुध व.फगामी	
२२	वातावरण तथा शिष्ट व्यवस्थापना	डिम पोसि भट्ट खोला बस्ति संरक्षण	१	१५००००	१८१६९.१६	१६८१६९.१६	२०७४।१२।०४					याम व.दर्जी	दिलमाया पुन	मुक्ति व.पुन	
२३		शिद्ध आधारभूत विद्यालय शौचालय निर्माण	१	५००००	५९०३०.६	१०९०३०.६	२०७४।१२।०१					युराज पुन	चनमाया घर्ती	रुमा घर्ती	
२४	पशु कार्यालय अन्तर्गत	भकारो सुधार		५००००	५९७१.६४	५५९७१.६४	२०७४।११।२१	२०७४।१२।१४	५००००	०	५००००	जीवलाल जैसी	जानमाया पुन सापकोटा	उद्विमलाल सापकोटा	सम्पन्न