

आ.व. २०७४/७५ मा संचालित यस मालिका गाउँपालिका वडा नं २ अन्तर्गतका विभिन्न शिर्षकका योजनाहरूको विवरण

क्र.सं.	योजना को क्षेत्रगत विवरण	योजना तथा कार्यक्रमको विवरण	ज'गD/	विनियोजित रकम	जनश्रमदान	जम्मा लागत	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	पहिलो पेशकी	दोस्रो पेशकी	जम्मा भुक्तानी	अध्यक्ष	कोषाध्यक्ष	सचिव	कैफियत
	आर्थिक क्षेत्र	भार सौकर्यीक बाघ बावन खरिद	२	१०००००	०	१०००००	२०७५/१०/१०४					तारा ब.रोका	दुर्गे पुन	प्रविषा पुन	
१	सामाजिक विकास	देउरालि बालशिक्षा भवन मर्मत	२	१७५०००	१९६९८.६	१९४६९८.६५	२०७४/११/०२९	२०७४/१२/२७	१७५०००	०	१७५०००	उमेश कुमार पुन	तारादेवी घर्ती	पोट व.वि.क.	सम्पन्न
१	सामाजिक विकास	राष्ट्रिय मावि कम्पाउन्ड निर्माण	२	१०००००											
३	सामाजिक विकास	अनारिक्त प्रावि खेलमैदान मर्मत र तात्कार	२	१०००००	१३८५०	११३८५०	२०७४/११/०२९	२०७५/१०/१६	१०००००	०	१०००००	खडकमान वि.क.	एलिसा गोतामे	दिवाकर नगरकोटी	सम्पन्न
४	सामाजिक विकास	धुनयोति प्रावि फर्मियर खरिद	२	१०००००											
५	सामाजिक विकास	राष्ट्रिय जनकल्याण प्रावि फर्मियर खरिद	२	१०००००											
६	सामाजिक विकास	विद्यालय कम्प्युटर खरिद मावि र निमाधि विद्यालयमा	२	१४७९९५											
७	सामाजिक विकास	बालशिक्षा भवन निर्माण	२	३०००००	३५५३३.२	३३३५५५.२	२०७४/१०/१८					जगेन्द्र बडाथोकी	शुशिला वि.क.	पूर्णकली गोतामे	
८	सामाजिक विकास	स्वास्थ्यचौकी भवन व्यवस्थापन	२	५०००००											
९	पूर्वाधार विकास	जेम पाकुलेपानि मोटरबाटो निर्माण	२	७०००००	९४४९८.४	७९४४९८.४	२०७४/१०/१०७	२०७४/१०/२४	७०००००	०	७०००००	दर्पन रोका	भीममाया पुन	शेम ब.पुन	सम्पन्न
१०	पूर्वाधार विकास	जेम बेलि मोटरबाटो निर्माण	२	७०००००	१०७२७२	८०७२७२.७३	२०७४/१०/१०७	२०७४/१०/३०	७०००००	०	७०००००	तिलक घर्ती	दिलमा रोका	लग ब.रोका	सम्पन्न
११	पूर्वाधार विकास	फिलवाड निस्केट मोटरबाटो निर्माण	२	५०००००	५००४५.७	५५००४५.७२	२०७४/१०/१७	२०७४/१२/१०४	५०००००	०	५०००००	काशिराम पुन	खगेन्द्र कुमारी पुन	मोहन पुन	सम्पन्न
१२	पूर्वाधार विकास	खवाङ देउराली मोटरबाटो निर्माण	२	१००००००	१०८९९.३	११०८९९.२.८	२०७४/१०/१३	२०७४/१०/१५	०	१००००००	१००००००	दुर्गा जालमाया ब.बडाथोकी	खिम व.बडाथोकी	सम्पन्न	
१३	पूर्वाधार विकास	अरिभारा मोटरबाटो मर्मत	२	३०००००	५६०५३	३५६०५३.१२	२०७४/१०/१८	२०७४/१०/१५	०	३०००००	३०००००	हर्कलाल दर्जी	दुर्गीमाया पुन	भक्ति व.घर्ती	सम्पन्न
१४	पूर्वाधार विकास	राष्ट्रिय मावि जोडेने मोटरबाटो निर्माण	२	४५१९०	६६७७	५१८६७	२०७४/११/१०९					धमन पुन	मदन वि.क.	वि.क.	कामना
१५	पूर्वाधार विकास	बल निकास रम	२	४०००००	६४२१७.७	४६४२१७.६८	२०७४/१०/१७	२०७४/१२/१२	४०००००	०	४०००००	नर व.पुन	लिलाकुमारी वि.क.	भरत ब.रोका	सम्पन्न
१६	गाताबन्धन तथा किस्म व्यवस्थापन	दोमिलेक खानेपानी मर्मत व्यवस्थापन	२	१५००००	२३७५७	१७३७५७.६७	२०७४/१०/१७	२०७४/१०/२७		१५००००		तारा बहादुर रोका	चनमाया वि.क.	शेम व.पटेल	सम्पन्न
१७	गाताबन्धन तथा किस्म व्यवस्थापन	खवाङ खानेपानी मर्मत व्यवस्थापन	२	१०००००											
१८	गाताबन्धन तथा किस्म व्यवस्थापन	जेम खानेपानी मर्मत व्यवस्थापन	२	१०००००	१२७९०	११२७९०	२०७४/१०/२९	२०७४/१०/१५	१०००००	०	१०००००	दुर्गे पुन	हेमकुमारी वि.क.	रामलाल कामी	सम्पन्न
१९	गाताबन्धन तथा किस्म व्यवस्थापन	बेलि खानेपानी मर्मत व्यवस्थापन	२	१०००००	१०२६६	११०२६६.९५	२०७४/१०/२९	२०७४/१०/१५	१०००००	०	१०००००	संगम पुन	विष्णु रोका नगरकोटी	तिलक घर्ती	सम्पन्न
२०	गाताबन्धन तथा किस्म व्यवस्थापन	पाकुलेपानी खानेपानी मर्मत व्यवस्थापन	२	१०००००	१०२६५	११०२६५	२०७४/१०/२९	२०७४/१२/१०	१०००००	०	१०००००	मान व.पुन	नन्दकला पुन	राम ब.रोका	सम्पन्न
२१	गाताबन्धन तथा किस्म व्यवस्थापन	फिलवाड विद्युत कुलो मर्मत व्यवस्थापन	२	२५००००	३५८४२.५	२८५८४२.५७	२०७४/१०/२९					भक्त व.पुन	खममाया रोका	रोका	
२२	गाताबन्धन तथा किस्म व्यवस्थापन	फिलवाड विद्युत फेसल खरिद व्यवस्थापन	२	२०००००	२०८१८.३	२२०८१८.२५	२०७४/१२/१०९	२०७४/१०/१०४	२०००००	०	२०००००	दिर्ग पुन	सुनदेवी पुन	काशीराम पुन	सम्पन्न
२३	गाताबन्धन तथा किस्म व्यवस्थापन	तारसे खानेपानी मर्मत व्यवस्थापन	२	१०००००											
२४	गाताबन्धन तथा किस्म व्यवस्थापन	फोहोर सक्कल ड्रम खरिद व्यवस्थापन	२	१०००००											
२५	गाताबन्धन तथा किस्म व्यवस्थापन	धुमि खोला तटवन्धन व्यवस्थापन	२	१०००००	२२६४४	१२२६४४.०२	२०७४/१०/१७	२०७४/११/२८	१०००००	०	१०००००	राजु श्रीपाली	मीना पुन	फरम पुन	सम्पन्न
२६	गाताबन्धन तथा किस्म व्यवस्थापन	देउरालि मन्दिर सारक्षण व्यवस्थापन	२	६६९४५	१७०४४.३	८३९८९.३१	२०७४/१०/२९					संजु पुन	लक्ष्मी रोका	शेमकार रोका	
२७	संस्थागत विकास र सेवा प्रवाह	पठे खोला अस्थायि पुल निर्माण	२	१०००००	११४४४.१	१११९४४.०९	२०७४/११/१६					धाम व.पुन	कल्पना हर्सेल	शिरमाया वि.क.	
२८	संस्थागत विकास र सेवा प्रवाह	त्रिडीपट अस्थायि पुल निर्माण	२	१०००००	१०६१८.४	११०६१८.३५	२०७४/१०/२९	२०७४/१०/१९	१०००००	०	१०००००	हिरालाल रोका	दिलकुमारी वि.क.	नर व.कामी	सम्पन्न
२९	निम्न व्यवस्थापन	कार्यालय भवन व्यवस्थापन तथा फर्मियर खरिद	२	१७५५६४											
३०	पालिकाबाट विनियोजित	देउराली निमाधि फर्मियर निर्माण	२	१०००००	१६७३०.६	११६७३०.६४	२०७४/१०/२९					उमेश कुमार पुन	तारादेवी घर्ती	पोट व.वि.क.	
३१	आकस्मिक सडक मर्मत	फिलवाड देखि जेम मोटर बाटो मर्मत	२	२०००००	२१७०६	२२१७०६	२०७४/१२/१०४	२०७४/१०/१२३	२०००००	०	२०००००	हर्कलाल दर्जी	दुर्गीमाया पुन	भक्ति बहादुर घर्ती	सम्पन्न