

आ.व. २०७४/७५ मा संचालित यस मालिका गाउँपालिका वडा नं ४ अन्तर्गतका विभिन्न शिर्षकका योजनाहरूको विवरण

क्र.सं.	योजना को क्षेत्रगत विवरण	योजना तथा कार्यक्रमको विवरण	jif gDj/	विनियोजित रकम	जनश्रमदान	जम्मा लागत	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	पहिलो पेशकी	दोस्रो पेशकी	जम्मा भुक्तानी	अध्यक्ष	कोषाध्यक्ष	सचिव	कैफियत
१	आर्थिक क्षेत्र	घाले गोठो बाटो निर्माण	४	५००००											
२	सामाजिक विकास	जेम्सेवन निर्माण सिद्धार्थ नि मा वि	४	४०००००	६०३६७.७	४६०३६७.६३	२०७४।१०।२१	२०७४।१२।०४	४०००००	०	४०००००	मन व.पुन	फन व.धर्ती	झरिमा पुन	सम्पन्न
३	सामाजिक विकास	सिग्रा प्रवि कम्प्याउ फेसवार	४	२०००००	२७४८५.७	२२७४८५.५२	२०७४।११।३०					नेव व.पुन	गीता पुन	हरिप्रसाद वि.क.	
४	सामाजिक विकास	कम्प्याउ फेसवार खडाह अ वि	४	१५००००	४२९४०.१	१९२९४०.०५	२०७४।१०।१८					हिम व.बुढाथोकी	चाम व.पुन	कविता धर्ती	
५	सामाजिक विकास	मा इकाइ खोप केन्द्र स्थापना ओखलढोडा	४	१५००००	१०२५००	२५२५००.४६	२०७४।१२।२१					जगदिश रसाईली	भिमकुमारी पुन	झीता पुन	
६	सामाजिक विकास	मा इकाइ खोप केन्द्र स्थापना सिन्धुली	४	१५००००											
७	सामाजिक विकास	भौतालय निर्माण वडा कार्यालय	४	१०००००											
८	सामाजिक विकास	छाना मर्मत खडाह आ वि	४	५००००											
९	सामाजिक विकास	कोटा शर मर्मत प्रवि उ कोटा	४	१५००००											
१०	सामाजिक विकास	रुक्मिणी विद्यालय सुकोट प्रवि	४	५००००	०	५००००	२०७४।११।२९	२०७५।०१।०३	५००००	०	५००००	तुलनारायण बुढा	तुलकुमारी धर्ती	चुडाभीम सापकोटा	सम्पन्न
११	सामाजिक विकास	छाप र्थि म्म सम्म खानेपानी मर्मत	४	५००००	१५०३७.१	६५०३७.१५	२०७४।११।२०					स वहादुर रसाईली	थममाया धर्ती	बालकुमारी पुन	
१२	पूर्वाधार विकास	सहायक कार्यालय मर्मत हुने वडा कार्यालय ओखलढोडा	४	५०००००	५६४१९	५५६४१९						गणेश गुरुड			सम्पन्न
१३	पूर्वाधार विकास	खडाह फुलवारी मर्मत न्युनियुटेड छाप हुने छाम्बेखडा मोटरबाटो	४	१२०००००	१३६०५८	१३३६०५८.५	२०७४।१०।१४	२०७४।१२।०४	१२०००००	०	१२०००००	पूर्ण व.धर्ती पुन गगर	तुलदेवी पुन	प्रेम व.धर्ती	सम्पन्न
१४	पूर्वाधार विकास	रुक्मिणी विद्यालय ओखलढोडा	४	६०००००	६५९१९.९	६६५९१९.९	२०७४।१०।१४	२०७४।११।२०	६०००००	०	६०००००	दिल बहादुर सेन्युरी	देव व.बुढा	उषा बुढा	सम्पन्न
१५	पूर्वाधार विकास	खडाह फुलवारी मोटरबाटो ओखलढोडा सडक	४	६०००००	७७८४२	६७७८४२.२८	२०७४।११।१०	२०७४।११।२५	६०००००	०	६०००००	लक व.श्रीपाली	विसरा पुन	व.धर्ती	सम्पन्न
१६	पूर्वाधार विकास	आखलढोडा सुन र्थि छाप मोटेडा बाटो	४	३०००००	३३३०९.३	३३३०९.३	२०७४।१०।०३	२०७४।११।०२	३०००००	०	३०००००	पदम व.पुन	अमृता पुन	डिल व.पुन	सम्पन्न
१७	पूर्वाधार विकास	वडा कार्यालय मर्मत तथा बाहिर फुनित छाप	४	११४९००											
१८	पूर्वाधार विकास	खडाह फुलवारी मोटरबाटो मर्मत	४	१५००००	२२२३९.२	१७२२३९.१९	२०७४।१२।२३					लक व.श्रीपाली	विसरा पुन	व.धर्ती	
१९	पूर्वाधार विकास	अतिथि भवन छो लामको तोलाखडा	४	१५००००	७५८९३	४२५८९२.९५	२०७४।०९।१४	२०७४।११।१५	१५००००	०	१५००००	हिरा व.पुन	खिरमती वि.क.	सुरेन्द्र धर्ती मग	सम्पन्न
२०	पूर्वाधार विकास	रुक्मिणी विद्यालय सुकोट	४	१०००००											
२१	पूर्वाधार विकास	खडाह फुलवारी मोटरबाटो	४	५००००	५८८८.६९	५५८८८.६९		२०७४।१२।२१				याम व.पुन	भूमि खाती	श्रीपाली	मनमाया श्रीपाली
२२	पूर्वाधार विकास	सुनियुटेड छाप हुने विद्यालय	४	५००००	५३४९.०१	५५३४९.०१		२०७४।१२।२१				श्यामकुमारीप टेल	जग व.पुन	पतिराम पटेल	
२३	पूर्वाधार विकास	सुनियुटेड छाप हुने मर्मत	४	५००००											
२४	पूर्वाधार विकास	नौकोटे बाटो मर्मत कोट्टे मोटर बाटो	४	१०००००	११०५६.४	१११०५६.४	२०७४।०९।१४	२०७४।०९।१७			१०००००	ख व.पुन	द्विता रसाईली	तेजिन्द्र रसाईली	सम्पन्न
२५	सहायक तथा विपद् व्यवस्थापना	सुनियुटेड छाप हुने विद्यालय	४	७३१२९७	९४६०५.९	८२५९०१	२०७४।०९।१८					श्याम व.पुन	बालकुमारी पुन	पविता पटेल	
२६	सहायक तथा विपद् व्यवस्थापना	सुनियुटेड छाप हुने विद्यालय	४	९०००००	९२०३४	९९२०३४	२०७४।११।०९	२०७५।०१।०५	९०००००	०	९०००००	मानसि सापकोटा	लक्ष्मी डगामी मगर	तुलनारायण बुढा	सम्पन्न
२७	सहायक तथा विपद् व्यवस्थापना	सुनियुटेड छाप हुने विद्यालय	४	२०००००											
२८	सहायक तथा विपद् व्यवस्थापना	सुनियुटेड छाप हुने विद्यालय	४	१०००००	११६२२.४	१११६२२.४९	२०७४।१०।१४	२०७४।१२।१०	१०००००	०	१०००००	नन्द व.धर्ती	सेतीमया धर्ती	यामु रसाईली	सम्पन्न
२९	सहायक तथा विपद् व्यवस्थापना	सुनियुटेड छाप हुने विद्यालय	४	२०००००	३४६६१.१	२३४६६१.०५	२०७४।०९।१८					नर व.धर्ती	बुद्धि श्रीपाली	रेजिना धर्ती मगर	
३०	सहायक तथा विपद् व्यवस्थापना	सुनियुटेड छाप हुने विद्यालय	४	१५००००	३१८५६.६५	१८८५६.६५	२०७४।१०।२९					कुमार श्रीपाली	मंगलदेवी धर्ती	जग व.श्रीपाली	
३१	संस्थागत विकास र सेवा प्रवाह	वडा कार्यालयको लागि रुक्मिणी खोरि	४	१५००००	०	१५००००	२०७४।१२।०४					लुक व.पुन	किरण धर्ती मगर	शेर व.धर्ती	
	संस्थागत विकास र सेवा प्रवाह	वडा कार्यालय ब्यान्क अप र ईन्टरनेट जडान	४	२५००००	०	२५००००	२०७४।१२।०४					रेशम पुन	वनिता पुन	ख व.सोनम	
३२	शहरी अनुदान	बाह्य स्वास्थ्य ईकाई छो केन्द्र भवन स्थापना	४	२८८०००	११६७३३	४०४७३३.२१	२०७४।१०।२१					दल व.पुन	मनमती धर्ती	प्रेमकुमार बुढाथोकी	