

आ.व. २०७४/७५ मा संचालित यस मालिका गाउँपालिका वडा नं ५ अन्तर्गतका विभिन्न शिर्षकका योजनाहरूको विवरण

क्र.सं.	योजना को क्षेत्रगत विवरण	योजना तथा कार्यक्रमको विवरण	जं.ग.ड./	विनियोजित रकम	जनश्रमदान	जम्मा लागत	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	पहिलो पेशकी	दोस्रो पेशकी	जम्मा भुक्तानी	अध्यक्ष	कोषाध्यक्ष	सचिव	कैफियत
	आर्थिक क्षेत्र	सहकारी क्षमता विकास तालिम	७	१०००००	६००	१००६००	२०७५/१०/१०३					रेखा पुर्जा	प्रेमसरा पुर्जा	गीता पुन	
	सामाजिक विकास	महिला क्षमता विकास तालिम	७	१०००००	१०००	१०१०००	२०७५/१०/१०३					तिलकुमारी फगामी	मेलदेवी बूढा	टेकदेवी बूढा	
१	सामाजिक विकास	बुधेपानी र लविनामा फेदी खानेपानी	५	१५००००											
२	सामाजिक विकास	पोस्ट देखि जंगलत खानेपानी मर्मत	५	१५००००	२५३३१	१७५३३१.८	२०७५/१०/१२८					ओम व.फगामी	गुरुड	होमसरा	टंकप्रसाद पुन
३	सामाजिक विकास	मगर भाषा र पुरखानी नाच संरक्षण	५	१०००००	०	१०००००	२०७५/१२/१०१					कुल व.धर्ती मगर	शिव कुमारी पुन	पोम व.पुर्जा	
४	सामाजिक विकास	बालबालिका लक्षित कार्यक्रम	५	८००००											
५	सामाजिक विकास	अपाङ्ग क्षमता विकास कार्यक्रम	५	८००००											
६	सामाजिक विकास	बुढा खानेपानी पाइप खनिए	५	२००००											
७	पूर्वाधार विकास	दरगाड देखिस्थान बुढा मोटरबाटो स्तरोन्नति	५	१९१५०००	१९८५९८.२	२११२५९८	२०७५/११/११८					दल व.पुन	ईन्द्रमती फगामी	तुलप्रसाद बूढाथोकी	
८	पूर्वाधार विकास	ओखलढुंगा हलगाड टावर हुँदै कृषक गाउँसम्म मोटरबाटो निर्माण	५	४०००००	४१२८८.९४	४४१२८८.९४	२०७५/१२/१०४					हेम प्रसाद पुन	गुरुड	ओमदेवी जीवन पुन	
९	पूर्वाधार विकास	गौडा खोला विवाह	५	२०००००	२१५७९.५८	२२१५७९.६	२०७५/११/१२०					देवप्रसाद पुन	गीता पुन	नगेन्द्र पुन	
१०	पूर्वाधार विकास	गौडा खोप किलिफ तथा दलित भवन निर्माण	५	३०००००	४२५७८.९	३४२५७८.९	२०७५/१०/१२९	२०७५/१०/१०४	३०००००	०	३०००००	टेक प्र. वि.क.	वि.क.	आशा वि.क.	सम्पन्न
११	पूर्वाधार विकास	मालिक प्रविज बुढा भवन निर्माण (रु ३ लाख गाउँपालिकाबाट विनियोजित )	५	१२८००००	२७५२२९.८	१५५५२३०	२०७५/१०/१५५		५२३७९०	०	५२३७९०	नविन धर्ती	चनमाया गोतामे	टेक व.धर्ती	
१२	पूर्वाधार विकास	मारवाड अप्पासुर् भवन मर्मत	५	३५००००	३९२२०	३८९२२०	२०७५/१०/१२९	२०७५/१०/१३०	३५००००	०	३५००००	मायादेवी राना	शोभा फगामी	दिलमाया फगामी	सम्पन्न
१३	पूर्वाधार विकास	न्यू देखिस्थान बुढा कलब खेलमैदान निर्माण	५	१०००००	१००३७.२८	११००३७.३	२०७५/१०/१२९					नगेन्द्र पुन	कागदेवी पुन	ओमकार पुन	
१४	पूर्वाधार विकास	देउताभिर बुढा कलब मैदान निर्माण	५	१०००००											
१५	पूर्वाधार विकास	भिम मास्ति विद्यालय कम्पगड	५	२०००००	२६८८४.४४	२२६८८४.४४	२०७५/१०/१२९					लेक व.पुन	तुलमती पुन	सुमित पुन	
१६	पूर्वाधार विकास	केन्द्रिय विद्युतिकरण विद्युत	५	१०३११७७	११८५३३.८	११४९७११	२०७५/११/११०					भिम व.पुन	कोप्रसाद फगामी	नरदेवी फगामी	
१७	पूर्वाधार विकास	गौडीय वल मास्ति कम्पगड र खेलमैदान मर्मत	५	५०८०००	५३९६७.०७	५६९९६७.१	२०७५/१०/११८					हेम व.सिउथानी	शुशिला बूढा मगर	दोल व.फगामी	
१८	पूर्वाधार विकास	मारवाड देखि दोदिना मोटरबाटो मि	५	२२००००	८१२२१.९९	३०१२२२	२०७५/१०/१२९	२०७५/११/१२०	२२००००	०	२२००००	भीमप्रसाद सिउथानी	धनदेवी बूढा फगामी	प्रशुराम फगामी	सम्पन्न
१९	पूर्वाधार विकास	बन्ना दलित भवन निर्माण	५	२८००००	६१६१९.३५	३४९६१९.४	२०७५/१०/१२९					कर्ण व.सुनार	पातु धर्ती निउरे	मीन व.फगामी	
२०	पूर्वाधार विकास	सन्तोषे बाल विद्या विद्यालय खेलमैदान मर्मत	५	४८०००	११४०९.४	५०९४०९	२०७५/११/१३०	२०७५/१२/१२५	४८०००	०	४८०००	छकप्रसाद पुन	गुरुड	जकसरा धन व.बोहरा	सम्पन्न
२१	आवासीय तथा विपद् व्यवस्थापना	म्याग्दी खोला तटवन्धन क्षायाकोर	५	१०००००											
२२	आवासीय तथा विपद् व्यवस्थापना	भाषाथोरे सिम्लेधारा रिठुड खोला निकट	५	१०००००											
२३	आवासीय तथा विपद् व्यवस्थापना	गाइबर्के दह तटवन्धन (रु २ लाख पालिकाबाट विनियोजित)	५	५०००००	५१८०२.७५	५५१८०२.८	२०७५/१२/१२५					बालकुमार फगामी	ईन्द्र कुमारी धर्ती	शिवनारायण पुन	
२४	संस्थागत विकास र सेवा प्रवाह	वडा कार्यालयमा फर्निचर खरिद	५	१०००००											
२५	आर्थिक/सहकारी	दरगाड देखिस्थान सडक मर्मत	५	३०००००	१३४४८	३१३४४८	२०७५/१०/१०८		३०००००	०	३०००००	दल व.पुन	ईन्द्रमती फगामी	तुल प्र. बूढाथोकी	सम्पन्न
२६	सहकारीबाट विनियोजित	भाषाथोरे तटवन्धन	५	५०००००	५०५५०.४२	५५०५५०.४	२०७५/१०/१२९	२०७५/१०/११०	५०००००	०	५०००००	छम व.फगामी	विश्व व.फगामी	ओम कुमारी फगामी	सम्पन्न