

आ.व. २०७४/७५ मा संचालित यस मालिका गाउँपालिका वडा नं ३ अन्तर्गतका विभिन्न शिर्षकका योजनाहरुको विवरण

क्र.सं.	योजना को क्षेत्रगत विवरण	योजना तथा कार्यक्रमको विवरण	j*f gDj/	विनियोजित रकम	जनश्रमदान	जम्मा लागत	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	पहिलो पेशकी	दोस्रो पेशकी	जम्मा भुक्तानी	अध्यक्ष	कोषाध्यक्ष	सचिव	योजना को अवस्था	
१	सामाजिक विकास	खतेन बालविकास भवन निर्माण	३	४०००००	५०३९०.२	४५०३९०.९७	२०७४।१०।२९	२०७४।१२।२५	४०००००	०	४०००००	याम व.वि.क.	मनसरा वि.क.	भीमप्रसाद पटेल	सम्पन्न	
२	सामाजिक विकास	अमरज्योति मावि कम्पाउण्ड निर्माण	३	५०००००	६२६३५.२	५६२६३५.२४	२०७४।११।२०				०	सेते दमाई	प्रेम व.घर्ती	टिकामाया बूढा		
३	सामाजिक विकास	फर्निचर निर्माण जनज्योति प्रावि	३	१०००००	१३६७६.३	११३६७६.३२	२०७४।१०।१७	२०७४।१२।२५	१०००००	०	१०००००	विसराम वि.क.	छलुमाया वि.क.	हर्कलाल वि.क.	सम्पन्न	
४	सामाजिक विकास	खेलमैदान निर्माण सरस्वति प्रावि	३	१५००००	१८९७५.६	१६८९७५.५८	२०७४।१०।१८	२०७४।११।२५	१५००००	०	१५००००	हिरा बहादुर पुन	देव व.पुन	रेनुका पुन	सम्पन्न	
५	सामाजिक विकास	विद्याज्योति प्रावि मर्मत	३	५००००	४२९३३.७	९२९३३.६५	२०७४।१०।२९	२०७४।१०।१५	५००००	०	०	जीत व.पौडेल	तम व.के.सी	सर्गीता के.सी.	सम्पन्न	
६	सामाजिक विकास	विद्यालय मर्मत गोरक्ष मावि	३	५००००	४७७२५.१	९७७२५.०८	२०७४।१०।१४	२०७४।१२।३०	५००००	०	५००००	धन व.रोका	बाठी रोका	हेम व.बूढा	सम्पन्न	
७	सामाजिक विकास	शौचालय निर्माण विद्यज्योति प्रावि	३	१०००००	१५७९२.९	११५७९५.९	२०७४।१०।१४	२०७४।०९।१४	१०००००	०	१०००००	नर व.रोका	शेर व.रोका	देविंका रोका	सम्पन्न	
१०	पूर्वाधार विकास	अधिभारा औला झाडागाड किरिमि पाल्ते मोटरबाटो निर्माण	३	३५०००००	५६९६१७	४०६९६९६.९	२०७४।१०।२९		१५०००००	०	१५०००००	पदम व.पुन	बिनिता पुन	हेमेन्द्र पुन		
११	पूर्वाधार विकास	झुगे लामखोरिया सरान्दि हुडे डडिगाड घोडेढो बाटो	३	१०००००	१७२९६.४	११७२९६.४	२०७४।०९।१९	२०७४।१०।१०	१०००००	०	१०००००	पूर्ण व.वि.क.	बालकुमारी वि.क.	कुमारी वि.क.	दिल कुमारी वि.क.	सम्पन्न
१२	पूर्वाधार विकास	फलागे विद्युत पोल खरिद पाल्ते खतेन	३	७८०८७७	२३५०३९	१०१५९०७.५	२०७४।१०।१४	२०७४।१२।२७	७८०८७७	०	७८०८७७	धन व.रोका	लक्ष्मी रोका	जमुना रोका	सम्पन्न	
१३	पूर्वाधार विकास	विद्युत तार खरिद खतेन	३	१०००००	१२७६८.४	११२७६८.३५	२०७४।११।१०					लिलप्रसाद पटेल	चन्द्र व.बुढा	तेककुमारी वि.क.		
१४	पूर्वाधार विकास	अधिभारा झुगे लामखोरिया ओखरकोट सडक मर्मत	३	२०००००	७५८९३	४२५८९२.९५	२०७४।०९।१४	२०७४।११।१५	२०००००	०	२०००००	हिरा व.पुन	खिरमती वि.क.	सुरेन्द्र घर्ती मगर	सम्पन्न	
१५	पूर्वाधार विकास	तल्लो खतेन देखि थानावाड घोरिढोबाटो निर्माण	३	१५००००	२०९५५.४	१७०९५५.४३	२०७४।१२।२९	२०७४।०९।०९	१५००००	०	१५००००	चन्द्र व.कामी	पूर्ण व.पटेल	पटेल	सम्पन्न	
१६	बातावरण तथा विपद् व्यवस्थापना	पाल्ते तपु जलविद्युत मर्मत	३	२०००००	४३३८७.४	२४३३८७.७४	२०७४।१०।१४				०	धन व.रोका	लक्ष्मी रोका	जमुना रोका		
१७	बातावरण तथा विपद् व्यवस्थापना	मोटरबाटो मर्मत तथा सखण औले	३	३०००००	९८७४४.३	३९८७४४.३	२०७४।१०।१७	२०७४।११।११	३०००००	०	३०००००	दिनेश रोका	तनि पुन	पुन	सम्पन्न	
१८	बातावरण तथा विपद् व्यवस्थापना	तटस्थान अधिभारा	३	४०००००	१०६३९३	५०६३९३.३८	२०७४।११।२०	२०७४।०९।०९	४०००००	०	४०००००	नर व.पुन	पिलसरी नगरकोटी	वीरलाल पुन	सम्पन्न	
१९	आकस्मिक कोष	अधिभारा औला सम्म मोटर बाटो सोर्ने	३	१५००००	३३५१४.३	१८३५१४.२६	२०७४।०९।१८	२०७४।१०।११			१५००००	पदम व.पुन मगर	बिनिता पुन	हेमेन्द्र पुन	सम्पन्न	

७३८०८७७

4380877

२०	शसर्त अनुदान	बाबु खोप केन्द्र स्थापना	३	२८८०००	५००९५	३३८०९५.८७	२०७४।१२।२९					सागर रामजाली रोका	सोफिया रोका	रविन रोका	
----	--------------	--------------------------	---	--------	-------	-----------	------------	--	--	--	--	-------------------	-------------	-----------	--